

28. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 6. maí 2025 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Björn Arnaldsson, Smári Jónas Lúðvíksson, Ragnar Már Ragnarsson, Vagn Ingólfsson, Baldvin Leifur Ívarsson. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

1) Björn fór yfir neðangreinda punkta um framkvæmdir á vegum Hafnarsjóðs:

- a) Endurbætur á hafnarhúsinu í Ólafsvík halda áfram. Unnið var við framkvæmdir innanhúss í janúar og mars s.l.
- b) Framkvæmdum við stækkun og hækkun á Trébryggju við Norðurtanga í Ólafsvík var haldið áfram í mars og apríl s.l. Búið er að setja upp og taka í notkun nýjan löndunarkrana, allir fenderar komnir á bryggjuna, öll stigaljós komin upp og tengd og búið að ganga frá búnaði vegna vatnslagna. Framkvæmdum lokið. Í Ólafsvíkurhöfn eru nú komnir 4 löndunarkranar.
- c) Dýpkunarframkvæmdir við gafl Trébryggju við Norðurtanga í Ólafsvík héldu áfram í janúar og febrúar s.l. og er -3.0 m. dýpi komið á öllu dýpkunarsvæðinu. Framkvæmdum lokið.
- d) Búið er að setja upp nýjan löndunarkrana við Norðurkant í Rifshöfn, lokafrágangur er eftir. Þá verða komnir í Rifshöfn 3 löndunarkranar.
- e) Útboð vegna dýpkunar í innsiglingunni til Rifshafnar var auglýst 17.03. og opnað 01.04. s.l. Eitt tilboð barst frá Björgun ehf., búið er að fara yfir tilboðið og er lagt til að samið verði við bjóðanda.
- f) Útboð á stálþilsefni vegna 100.0 m. lengingar á Norðurgarðsbryggjunni í Ólafsvík var auglýst 20.01. og opnað 25.02. s.l. 5 tilboð bárust, búið er að fara yfir tilboðin og er lagt til að samið verði við G. Arason ehf.
- g) Útboð vegna lengingar á Norðurgarðsbryggjunni um 100 metra í Ólafsvík þ.e. fyrirstöðugarður, þilskurður og rekstur á stálþili var auglýst 05.05. s.l. og verður opnað 20.05. n.k.
- h) Búið er að endurnýja öll leguból í Arnarstapahöfn.
- i) Verið er að vinna við athugun á frekari sjóvörnum við Marbakka í Staðarsveit.
- j) Svæði í landi Ytri Tungu í Staðarsveit hefur verið skoðað varðandi þörf á sjóvörnum.
- k) Fyrirhugað er að skoða svæði innan þjóðgarðsins á Malarífi varðandi þörf á sjóvörnum.

2) Ævar sendi punkta vegna Áhaldahússins.

- a) Jólaskreytingar hafa verið soðnar saman og gerðar klárar fyrir næstu jól.
- b) Tjaldstæðin í Ólafsvík og á Hellissandi gerð klár fyrir opnun 15. apríl.
- c) Bifreiðar áhaldahússins gerðar tilbúnar fyrir skoðun og farið með þær í skoðun. Sumardekk sett undir bílana.
- d) Rafmagn í Áhaldahúsinu yfirfarið og lagað. Skipt um upphalara í köldu geymslunni og hurðin löguð.
- e) Kaffistofan í Áhaldahúsinu endurbætt.
- f) Undibúið að tengja skólplögn frá Himinbjörgum inn í bæjarkerfið.
- g) Lagfærð girðing á Lýsuhóli.

MPA ✓✓ ✓
SIL ✓
✓
✓

- h) Rotþrær á Arnarstapa hafa verið hreinsaðar.
- i) Verið er að yfirfara bæjargirðingarnar.
- j) Búið er að sópa og þrifa allar götur bæjarins.
- k) Tiltekt og lagfæringar um allan bæ ásamt hinu og þessu sem til fellur.

3) Leifur fór yfir framkvæmdir:

- a) Lokið við íbúð 0102 í Vallholti 19 og er hún komin í útleigu.
- b) Lagt parket í Engihlíð 20, 3hm eftir vatnstjón.
- c) Byrjað er að vinna við lagfæringar á Engihlíð 22, 3hh.
- d) Endurnýjuð kaffistofan í Áhaldahúsinu.
- e) Tvímálað nýja anddyrið á Jaðri.
- f) Ýmislegt gert á öðrum stofnunum bæjarins, t.d. leikskólanum, Klifi, Röst og Jaðri, enda margt sem fellur til á hverjum degi.

4) Matthías fór yfir neðangreinda punkta:

Sundlaug

- a) Vaðlaugin var gerð klár og lokið tekið af.
- b) Rennibrautin gerð klár og tilbúin í sumarið.
- c) Stóra varmadælan – nýr þennsluloki settur í dæluna.
- d) Hurð löguð á saunatunnunni.
- e) Slökkvitækin skoðuð.

Íþróttahús - Ólafsvík

- f) Sett upp ný flaggstöng.
- g) Slökkvitæki skoðuð.
- h) Bekkir í búningsaðstöðunni lagaðir.
- i) Skipt um dælur og varmaskipti fyrir heitt neysluvatn.

Slökkvilið

- j) Verið er að laga þakkant og rennur á slökkvistöðinni.
- k) Slökkvibílar fóru í skoðun.
- l) Haldnar voru 2 æfingar í apríl og 1 fjarskiptanámskeið.
- m) Farið var í 2 lokaúttektir í vor og slökkviliðið fór í tvö útköll.
- n) Settir upp 5 skápar til að laga búningsaðstöðuna í slökkvistöðinni.

Annað

- o) Aðstoðað við uppfærslu á Navision bókhaldskerfinu.
- p) Sett upp wífi í nýja leikskólahúsnæðið í Ólafsvík.
- q) Syndis setup á domain.
- r) Sett upp fundarkerfi í fundarherbergi FSS
- s) Ljósleiðari tengdur í Áhaldahúsi, slökkvistöð og í hafnarvog í Ólafsvík.

5) Vagn fór yfir punkta vegna grunnskólamannvirkja.

- a) Tröppur við suðurhlíð skólans í Ólafsvík voru illa farnar og brotnar. Búið er að brjóta þær upp og steypa nýjar tröppur.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "VI", "MPL", "SL", "Bl", and others.

- b) Það er orðið vandamál að fá flúorperur og því þurfti að skipta út lýsingu í anddyri nemenda í Ólafsvík. Led lýsing hefur verið sett þar upp.
- c) Skólalóðirnar hafa verið sópaðar og þrífnaðar.
- d) Ruslatunnumálin eru að komast í gott lag. Það þarf hins vegar að fá tvö tunnuskýli til viðbótar og færa þau sem fyrir eru örlítið neðar upp á betra aðgengi fyrir ruslabíl og snjómokstur.
- e) Sett var upp fuglahús á Hellissandi.
- f) Ýmislegt smálegt sem fylgir dagsdaglegu skólastarfi.
- g) Vagn benti á að það sé ýmislegt sem þurfi að laga, t.a.m. tröppur á skólalóðinni, þakkantur á gamla skólahúsnæðinu á Hellissandi og fleira. Rætt var um hvað þyrfti að gera og samþykkt að fara í þessar endurbætur þegar skóla lýkur í vor.

6) Ragnar og Smári fóru yfir punkta vegna tæknideildarinnar:

- a) Opnuð voru tilboð í endurbætur á Vallholti. Endurbæturnar felast í jarðvegsskiptum, endurnýjun vatns- og fráveitulagna. Einnig munu Míla og RARIK endurnýja sínar lagnir í götunni. Premur aðilum var boðið að bjóða í og tveir skiluðu inn tilboðum. B. Vigfússon átti lægsta boðið í verkið og hljóðaði það upp á rúmar 83 milljónir. Að þessum verkhluta loknum verður gatan malbikuð og nýjar gangstéttar steiptar.
- b) Framkvæmdum við stækkun anddyris á Jaðri er lokið. Unnið er að smíði innréttinga sem koma á fyrir í anddyrinu og er áætlað að þeirri vinnu ljúki í byrjun næstu viku.
- c) Búið er að ganga frá samningum við málningarverktaka um endurmálun að utanverðu á Jaðri, bæjarskrifstofunum, Vallholti 19 og þaki sundlaugarinnar.
- d) Búið er að opna fyrir umsóknir í vinnuskólann og hafa nú þegar þó nokkrar umsóknir borist.
- e) Unnið er að endanlegri hönnun og hæðarsetningu, vegna malbikunarframkvæmda, á miðsvæði og bílastæði við matarvagna á Arnarstapa.
- f) Framkvæmdum við stækkun leikskólans í Ólafsvík er að mestu leyti lokið, fyrir utan lokafrágang á klæðningu hússins og frágangs lóðarinnar, en farið verður í hann á næstu vikum.
- g) Byrjað er á breytingum á innra skipulagi eldri hluta leikskólans í Ólafsvík. Útbúin verða þrjú ný rými sem munu nýtast sem undirbúningsherbergi starfsmanna, skrifstofa skólastjóra og kennarastofa. Áætlað er að framkvæmdum ljúki um mitt sumar.
- h) Framkvæmdum við Félagsmiðstöð er að mestu lokið. Opnað var á milli félagsaðstöðu og bílskúrs. Þar sem hæðarmunur er á milli þessara rýmanna þurfti að útbúa tröppur og ramp til að tryggja gott aðgengi um húsnæðið. Einnig verður eldhúsið í félagsmiðstöðinni endurnýjað.
- i) Á næstu dögum verða birtar gagnlegar upplýsingar fyrir einstaklinga og fyrirtæki í bænum er snúa að verklegum framkvæmdum. Meðal þeirra upplýsinga sem munu birtast á heimasíðu bæjarins eru t.d. hvað þurfi að gera til að fá leyfi til að setja niður smáhýsi á lóð, hvaða gögnum þarf að skila ef fasteignaeigandi vill klæða húsið sitt að utan, upplýsingar um stöðuleyfi, hver er munurinn á byggingarleyfi og byggingarheimild ofl. Upplýsingarnar munu birtast á heimasíðu sveitarfélagsins og verða þær einnig þýddar yfir á pólsku.
- j) Unnið er að undirbúningi við að endurnýja vatnslagnir og malbikun í Naustabúð.

MPK
 VI
 SK
 Blí
 20
 17
 20
 20

- k) Auk þeirra verkefna sem talin eru upp hér að ofan eru dagleg verkefni hjá tæknideildinni er varða þjónustu við íbúa, endurnýjun lóðarleigusamninga, breytt landamerki, yfirferð teikninga, úttektir, skipulagsmál, verkefni tengd framkvæmdum bæjarins og samantekt um fráveitumál svo eitthvað sé nefnt.

Næsti fundur verður þriðjudaginn 3. júní kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:38



Baldurinn L. Ávarsson

Baldurinn L. Ávarsson

Smári J. Lúðviksson



Matthías Páll Gunnarsson



Vagn Ingólfsson