

29. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 3. júní 2025 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Björn Arnaldsson, Smári Jónas Lúðvíksson, Ragnar Már Ragnarsson, Valgerður Kristmannsdóttir, Vagn Ingólfsson, Matthías Páll Gunnarsosn, Ævar Sveinsson og Baldvin Leifur Ívarsson. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

Fundarmenn óskuðu Birni til hamingju með heiðrunina á Sjómannadaginn um helgina.

1) Björn fór yfir neðangreinda punkta um framkvæmdir á vegum Hafnarsjóðs:

- a) Unnið er að lokafrágangi við nýjan löndunarkrana við Norðurkant í Rifshöfn. Í Rifshöfn eru nú komnir 3 löndunarkranar.
- b) Útboð vegna lengingar á Norðurgarðsbryggjunni í Ólafsvík um 100.0 m. þ.e. fyrirstöðugarður, þilskurður og rekstur á stálþili var auglýst 05.05. og var opnað 20.05. s.l. 3 tilboð bárust og er verið að fara yfir tilboðin.
- c) Búið er að skipta um 20 fríhotalengjur á Norðurgarðsbryggjunni í Ólafsvík.
- d) Verið er að vinna við athugun á frekari sjóvörnum við Marbakka í Staðarsveit.
- e) Svæði í landi Ytri Tungu í Staðarsveit hefur verið skoðað varðandi þörf á sjóvörnum og er verið að meta hvaða kostir eru í stöðunni.
- f) Fyrirhugað er að skoða svæði innan þjóðgarðsins á Malarífi varðandi þörf á sjóvörnum.
- g) Verið er að undirbúa merkingar á götum og bílastæðum á hafnarsvæðum Rifshafnar og Ólafsvíkurhafnar.
- h) Búið er að laga vefmyndavélar á öllum hafnarsvæðum. Búið er að setja upp nýjan router í Ólafsvík og til stendur að skipta þeim út í Rífi og á Arnarstapa fljótlega.

2) Leifur fór yfir framkvæmdir:

- a) Unnið hefur verið að endurnýjun á íbúðinni í Engihlíð 22, 3hh.
- b) Aðstoðað við anddyrið á Jaðri ásamt öðrum smærri tilfallandi verkefnum þar.
- c) Farið í smærri verk í leikskólanum.
- d) Slípuð gólf í sturtuklefunum við Lýsulaugar og þau máluð aftur.
- e) Athugaðar þakrennur á 60+ íbúðunum. Þær eru að verða ónýtar. Samið við Jón smið um að skipta þeim út í sumar.
- f) Ýmislegt gert á öðrum stofnunum bæjarins, t.d. leikskólanum, Klífi, Röst og Jaðri, enda margt sem fellur til á hverjum degi.

3) Ævar sendi punkta vegna Áhaldahússins.

- a) Rotþrær hreinsaðar á Arnarstapa við hótelið, félagsheimilið og úti við sumarbústaðina. Farið með 4 fulla bíla í förgun.
- b) Sett ný sitrulögn á Arnarstapa.
- c) Grindverk við fótboltavöll var lagað.
- d) Undirstöður undir flaggstöng á Arnarstapa löguð og ný flaggstöng sett upp.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like MPR, BJS, and others.

- e) Lagaðar girðingar. Lokið við girðingar fyrir utan Enni og á Lýsuhóli. Verið er að ljúka við lagfæringar ofan við Ólafsvík.
- f) Lokið við að laga jólastjörnur.
- g) Öryggisgrindur lagaðar.
- h) Lokið við að keyra út salti í vegi sem til var.
- i) Gömlu saltkörin rifin og þeim fargað.
- j) Vatnsleki í Rifi lagaður.
- k) Framlengd vatnslögn í Vallholti að neðanverðu að húsi nr. 3
- l) Öllum blómakerjum safnað saman, endurnýjað í þeim dren og mold sett í þau. Blómakerin keyrð aftur út á sína staði.
- m) Sláttur er hafinn á tjaldstæðum og við höfnina í Rifi.
- n) Krían kom í Rif 15. maí 2025.
- o) Tiltekt og lagfæringar um allan bæ ásamt hinu og þessu sem til fellur.

4) Matthías fór yfir neðangreinda punkta:

Sundlaug

- a) Saunatunna bilaði. Nýtt element sett í.
- b) Gólf í saunatunnu lagað.
- c) Gólf í infrared skáp lagað.
- d) Sett ný kyndivatnsdæla fyrir vaðlaugina.
- e) Robust master dælan bilaði og var skipt um þennsluloka.
- f) Verið er að setja upp lýsingu í rennibraut.
- g) Settur upp upplýsingaskjár í anddyri.
- h) Það hrundi tíðnibreytir í gær og var skipt um hann.
- i) Til stendur að mála þakið á sundlauginni og gera við þakrennur.

Íþróttavöllur - Ólafsvík

- j) Tekið var til á vallarsvæðinu eftir veturinn og stúkurnar þrífna.
- k) Sláttur er hafinn á vallarsvæðinu.
- l) Meistaraflokkurinn er búinn að setja upp myndavél á völinn svo nú verða allir heimaleikir sýndir beint.

Grunnskólinn

- m) Settar upp tvær varmadælar í Ólafsvík.
- n) Sett upp eftirlitsmyndavél í miðrymi skólans í Ólafsvík.

Slökkvilið

- o) Haldin var reykköfunaræfing
- p) Fjögur reykköfunartæki fóru í skoðun.
- q) Hafnarsvæðið í Ólafsvík var þrifið að hluta fyrir sjómannadaginn.
- r) Farið var í öryggisúttekt á Hellnum.

Annað

- s) Settur var upp nýr switch router og wifi á höfninni í Ólafsvík.
- t) Vinna stendur yfir við að taka upp nýtt skjalastjórnunarkerfi í Ráðhúsinu.

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BLS', 'VK', 'MPC', 'SW', 'VI', 'AR', 'Crae', and 'J'.

5) Vagn fór yfir punkta vegna grunnskólamannvirkja.


- a) Almenn umsýsla og viðhald í kringum skólana á vormánuðum.

6) Ragnar, Smári og Valgerður fóru yfir punkta vegna tæknideildarinnar:

- a) Jarðvinna í Vallholti er komin vel af stað og styttist í að byrjað verði að leggja lagnir í þann hluta götunnar sem búið er að moka upp. Áætluð verklok eru í sl. 20 júlí en þá verður gatan malbikuð. Í framhaldi verða gangstéttir steypar.
- b) Búið er að setja upp nýjar innréttingar í anddyri Jaðars. Lítilsháttar frágangur er eftir þar til að stækkun anddyrisins verði fulllokið.
- c) Það styttist í að málningarvinna á Jaðri, bæjarskrifstofunum, Vallholti 19 og þaki sundlaugarinnar hefjist. Einnig verður þak „nýja skólans“ í Ólafsvík málað.
- d) Í sumar verður farið í að endurnýja þak ráðhússins. Núverandi þakjárn verður fjarlæggt, súðin löguð til eftir þörfum og dúkur lagður á þakið. Einnig verða gluggar á milli þaka endurnýjaðir. Farið verður í múrviðgerðir og húsið málað að utanverðu. Að lokum verður skipt um útidyrhurðir.
- e) Sumarvinnan er komin af stað og er m.a. byrjað á að gróðursetja blóm í kör, slá opin svæði ofl. Yngri starfsmenn vinnuskólans munu hefja störf þann 11. júní. Verið er að breyta til í ár og var starfsstöð vinnuskóla færð úr Áhaldahúsi í Átthagastofu.
- f) Unnið er að skipulagstillögu fyrir bílastæði, matarvagna og rútustæði á Arnarstapa þar sem að matarvagnarnir standa í dag.
- g) Framkvæmdir við breytingu á innra skipulagi leikskólans í Ólafsvík ganga ágætlega. Búið er að stúka niður rýmin þrjú sem munu nýtast sem undirbúningsherbergi starfsmanna, skrifstofa skólastjóra og kennarastofa. Búið er að leggja raflagnir í veggi og loka þeim. Næst verður farið í að mála, ganga frá rafmagni og setja upp hurðir. Á næstu vikum verður gengið frá lóð í kringum viðbygginguna.
- h) Eldhúsinnrétting í félagsmiðstöðinni Afdrep á Hellissandi verður endurnýjuð í sumar. Innréttingin verður stækkuð töluvert og verður m.a. veggur tekinn niður sem stúkar núverandi eldhús af. Áhersla verður lögð á að verkinu verði lokið áður en félagsmiðstöðin opnar að nýju eftir sumarfrí.
- i) Unnið er að endanlegri útfærslu á körfuboltavöllum sem settir verða upp seinnipart sumars á lóðum grunnskólanna í Ólafsvík og Hellissandi.
- j) Auk þeirra verkefna sem talin eru upp hér að ofan eru dagleg verkefni hjá tæknideildinni er varða þjónustu við íbúa, endurnýjun lóðarleigusamninga, breytt landamerki, yfirferð teikninga, úttektir, skipulagsmál, verkefni tengd opnum svæðum og framkvæmdum bæjarins, svo eitthvað sé nefnt.

Næsti fundur verður miðvikudaginn 16. júlí kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:20



Þórunn Arnardóttir

Matthías Þóli Gunnarsson

Smári J. Lúðvíksson

Valgerður Kristmannsdóttir

Baldur L. Þorsson

Ólafur Sveinsson



Vagn Ingólfsson