

30. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 23. september 2025 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Björn Arnaldsson, Smári Jónas Lúðvíksson, Ragnar Már Ragnarsson, Valgerður Kristmannsdóttir, Vagn Ingólfsson, Matthías Páll Gunnarsson, Vilborg Lilja Stefánsdóttir og Baldvin Leifur Ívarsson. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

1) Björn fór yfir neðangreinda punkta um framkvæmdir á vegum Hafnarsjóðs:

- a) Útboð á stálþilsefni vegna 100.0 m. lengingar á Norðurgarðsbryggjunni í Ólafsvík var auglýst 20.01. og opnað 25.02. s.l. 5 tilboð bárust og hefur samningur verið undirritaður við lægstbjóðanda G. Arason ehf. Stálþilsefnið ásamt kanttré er komið á verkstað í Ólafsvík.
- b) Útboð vegna dýpkunar í innsiglingunni til Rifshafnar var auglýst 17.03. og opnað 01.04. s.l. Eitt tilboð barst frá Björgun ehf. og hefur samningur verið undirritaður við félagið. Dýpkunarskip kom til Rifshafnar 19.08. og lauk dýpkun 29.08. s.l. Fjarlægðir voru um 8.330 m³ af dýpkunarefni. Framkvæmdum lokið.
- c) Útboð vegna lengingar á Norðurgarðsbryggjunni í Ólafsvík um 100.0 m. þ.e. fyrirstöðugarður, þilskurður og rekstur á stálþili var auglýst 05.05. og var opnað 20.05. s.l. 3 tilboð bárust og hefur samningur verið undirritaður við lægstbjóðanda Hagtak ehf. Gert er ráð fyrir að verktaki hefji framkvæmdir í lok september n.k.
- d) Unnið var að lokafrágangi við nýjan löndunarkrana við Norðurkant í Rifshöfn. Í Rifshöfn eru nú komnir 3 löndunarkranar. Framkvæmdum lokið.
- e) Verið er að skipta um 5 bryggjupolla á Suðurlipi í Ólafsvíkurhöfn.
- f) Búið er að setja út nýja bauju við innsiglinguna til Ólafsvíkurhafnar.
- g) Fyrirhugað er að skoða svæði innan þjóðgarðsins Snæfellsjökuls á Malarífi og við Hellisbraut á Hellissandi varðandi þörf á sjóvörnum.
- h) Unnið var við endurbætur á uppsátri fyrir smábáta í Ólafsvíkurhöfn, búið er að steypa nýtt uppsátur og kantstein. Framkvæmdum lokið.
- i) Öryggisbúnaður yfirfarinn og málaður á bryggjunni á Búðum.
- j) Búið er að háþrýstipvo og mála þakið á hafnarhúsinu á Arnarstapa.
- k) Búið er að malbika Hafnargötuna við Frystiklefann í Rífi. Framkvæmdum lokið.
- l) Verið er að yfirfara alla götulýsingu á hafnarsvæði Rifshafnar, búið er að skipta um 7 af 16 lömpum og verður þá öll götulýsing með LED lömpum.
- m) Öll lýsing á götu, bílplani og bryggju á Arnarstapa yfirfarin og skipt um 4 stk. af lömpum.
- n) Búið er að taka til á plani við Norðurgarð í Ólafsvík og malbika 340 m² af planinu.
- o) Unnið er að undirbúningi fyrir málningu að utan á skemmu hafnarsjóðs við Háarif í Rífi

Önnur smærri verk.

- p) **RIFSHÖFN:** Búið er að mála alla bryggjupolla, öll ljósamasturshús að innan, vitann á brúsanum og innsiglingamerkin, hreinsa hluta af sandföngum í götuniðurföllum á hafnarsvæðinu og fara yfir og laga öll glitmerki á bryggjuköntum.

MPG
UNK
T.T.
Bla
SV

- q) **ÓLAFSVÍKURHÖFN:** Búið er að mála alla bryggjupolla, öll ljósamasturshús að innan og utan, mála vitann á brúsanum og innsiglingavörður við Fossá, mála Ólafsvíkurvita að innan og utan og tvo löndunarkrana á Trébryggju og við Norðurtanga.
- r) **ARNARSTAPAHÖFN:** Búið að mála löndunarkranann, verið er að mála ljósamasturshús að innan og verið er að yfirfara upptökuspil

2) Leifur fór yfir framkvæmdir:

- a) Unnið í Engihlíð 22 3hh. Sú íbúð er að verða tilbúin til útleigu.
- b) Jaðar:
- i. Málaður gamli matsalurinn
 - ii. Málað herbergi á 2.hæð og gólf undirbúið fyrir nýjan dúk.
 - iii. Gamla gólfefnið var rífið af sjónvarpssal og gangi frá inngangi og nýr dúkur settur í staðinn.
 - iv. Ýmis smáverkefni önnur t.d. nýjar rúllugardínur settar upp í eldri byggingu á Jaðri
- c) Krílakot: Unnið að breytingum á þvottaaðstöðu, fjarlægð salerni og ýmislegt annað, málað.
- d) Kríuból: Settur upp skápur, önnur smáviðvik.
- e) Á báðum leikskólum var eitrað fyrir silfurskottum í sumarfríinu.
- f) Lýsuhóll: smávægilegar lagfæringar í sundlaug og skóla.
- g) Sinnti ýmsum málum í ágúst t.d. götusögun og hitt og þetta.

3) Ævar sendi punkta vegna Áhaldahússins og sumarvinnunnar.

Júní

- a) Viðhald á bæjargirðingum, keyrð út stóru blómakerin og þeim komið fyrir.
- b) Malbiksviðgerðir í Grundarbraut.
- c) Sett brunndæla við gamla Blómsturvallahúsið og hún tengd við frárennsliskerfið
- d) Skipt um öndunarventil á stofnvatnslögn að Rífi.
- e) Slátturdót gert klárt og sumarvinnan undirbúin.
- f) Þjónusta framkvæmdir í Vallholti.
- g) Transportað með fánaborgir upp og niður mörgum sinnum.
- h) Vinnuskólinn.

Júlí

- i) Brunnlok í Hjarðatúni lagað, eftir að steypa.
- j) Unnið við Vallholt
- k) Heimtaug við Helluhól löguð
- l) Lagaðar þvottasnúrur í Engilhlið 16f.
- m) Viðgerðir á sláttubúnaði.
- n) Sumarvinnan og þjónustað við Vallholt.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MPG", "UMK", "SK", and others.

- o) Undirbúið fyrir Ólafsvíkurdaga.
- p) Sett nýtt vatnsinntak við Vallholt18.
- q) Lagaður göngustígur í Klifinu.
- r) Vinnuskólinn.
- s) Byrjað að taka upp niðurföll í Skippholti og gera þau klár fyrir malbikun
- t) 14. júlí - byrjað að vinna í Naustabúð
- u) Þjónusta vinnuskólann, Vallholt og Naustabúð.
- v) Viðgerð á sláttutraktor
- w) Gert við leka reglulega í Naustabúð
- x) Vallholt þjónustað
- y) Soðin saman vatnslögn í Naustabúð og hún tengd.
- z) Vatnslagnir í Naustabúð tengdar við Dyngjubúð.
- aa) 27. júlí sumarfrí

September

- a) Tiltekt og frágangur við Áhaldahús.
- b) Skipt um pípur í ristahliði við Sveinsstaði
- c) Flokka og endurraða vatnslagnalagernum eftir sumarið
- d) Tiltekt við Ráðhús og víðar
- e) Löguð réttin á Breiðinni
- f) Settur upp nýr skenkur og snúningur á sjónvarp á Jaðri
- g) Skipt um sand í sandkössum á leikskólunum
- h) Verið að skipta út grindverki í kringum sandkassana í leikskólanum Ólafsvík
- i) Máluð leiktæki á útisvæðum ef veður leyfir
- j) Unnið við uppslátt á nýjum gangstéttum í Ólafsvík.
- k) Gripið í að laga slátturvélar og orf eftir sumarið
- l) Gert við vatnsleka við Batahöllina.
- m) Gengið frá útihúsgögnum á Jaðri.
- n) Ýmis þjónusta við vatnsveituna.

4) Matthías fór yfir neðangreinda punkta:

Sundlaug

- a) Þakrennur lagaðar á norðurhlið.
- b) Ljós í rennibraut sett upp.
- c) Upplýsingaskjár settur upp í anddyrinu.
- d) Elementi skipt út í saunatunnu.
- e) Hlið sett upp í áhaldageymslu.
- f) Settur upp neyðarhnappur í sauna og infrarauðum klefum.

MPG VHK
 SJL ~~SA.~~ BLA
 vi ~~SA.~~ ~~SA.~~

- g) Tíðnibreytir bilaði við B pott og var skipt út.
- h) Eining fyrir hitamæla við iðntölvu bilaði og ný sett í staðinn.
- i) Infrarauður klefi lagaður.

Íþróttahús Ólafsvík

- a) Klæðning á ruslageymslu löguð og máluð.
- b) Sett rafmagnsrennihurð í anddyrið uppi.
- c) Steyptur kantur til að halda hellunum við stigann niður meðfram íþróttahúsinu.
- d) Rimlahurð sett undir áhorfendabekki.
- e) Settar nýjar lamir á hurðir í neðri inngangi.
- f) Stálbitar uppi í íþróttarsal þrífir ásamt gluggum í anddyri.
- g) Hurðalæsing endurnýjuð í hurð við andyri inn í sal.

Íþróttavöllur - Ólafsvík

- j) Fótboltavöllurinn hreinsaður og gúmmí var losað upp.
- k) Vallarburstinn var lagaður.
- l) Stúkur voru þrífir og sæti löguð.

Slökkvistöð

- m) Þakkantur endurbyggður og settar nýjar rennur.
- n) Tekið var til á lóðinni og gert snyrtilegt í kringum húsið.
- o) Veggir háþrýstipvegnir og verið er að bíða eftir sprunguviðgerðum.
- p) Farið yfir alla brunahana í sveitarfélaginu í sumar, bæði norðan og sunnan heiðar.
- q) Klippibúnaðurinn fór í skoðun.

Tölvumál

- r) Verið að vinna í að uppfæra allar tölvur í Windows 11 fyrir 15. október.
- s) Verið er að innleiða Syndis netvarnir.
- t) 3 tölvur uppfærðar í Ráðhúsi.

Annað

- u) Ný net í mörk á sparkvelli á Hellissandi og grindverk lagað.
- v) Settur upp battavöllur við sparkvöll í Ólafsvík.

5) Vagn fór yfir punkta vegna grunnskólamannvirkja.

Starfsdeildin á Hellissandi – frá miðjum júní:

- a) Tiltekt og rusl fjarlægt.
- b) Leiktæki yfirfarin.
- c) Uppsetning á 3 rafmagnskennaraborðum.
- d) Kaffistofa kennara á Hellissandi máluð, sólbekkir við glugga lagaðir, sparstlaðir, grunnaðir og lakkaðir. Gluggar að lokum endurkíttaðir að innan. Mikil og góð breyting á rýminu.
- e) Gluggar smurðir.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MPG", "VHK", "SUL", and others.

- f) Nýju gluggarnir (tveggja ára) líta alls ekki vel út eftir þennan tíma. Gluggarnir eru að breyta um lit, væntanlega af sólarljósi. Léleg efni eru í öllum járnabúnaði sem hefur ryðgað og fallið á. Ég hef haft orð á þessu í einhvern tíma við Ragnar enda er þetta löngu komið í ljós. Þann 19. ágúst síðastliðinn hafði ég samband símleiðis við Gluggatækni þar sem gluggarnir eru keyptir og óskaði eftir manni frá þeim til að skoða ástand glugganna og var það sjálfsagt mál. Þann 23. ágúst síðastliðinn kom viðgerðarmaður frá þeim til að skoða og hann hafði á orði að þetta væri alls ekki ásættanlegt. Hann ætlaði í framhaldi af heimsókn sinni að sýna yfirmönnum sínum myndir og að upplýsa þá um ástand glugganna. Við töluðum um að þegar þeir væru búnir að skoða þetta mál þá myndu þeir hafa samband við Ragnar. Það þarf að ganga á eftir viðbrögðum þeirra við þessu ástandi.

Starfsdeildin í Ólafsvík – frá miðjum júní:

- a) Tiltekt og rusl fjarlægð.
- b) Leiktæki yfirfarin.
- c) Þakkantur sunnanvert á Kálfi lagaður.
- d) Þak vesturbyggingar skólans grunnað og málað.
- e) Uppsetning á 5 rafmagnskennaraborðum.
- f) Gler pantað í 3 glugga og einn gluggi til stendur að koma því í fljótlega.
- g) Skrifstofa aðstoðarskólastjóra máluð og skipt út flúorljósum fyrir Led lýsingu.
- h) Slökkvitæki endurnýjuð og yfirfarin.
- i) Skólastofa 9 máluð.

6) Ragnar, Smári og Valgerður fóru yfir punkta vegna tæknideildarinnar:

- a) Unnið var að endurbótum á Vallholti. Farið var í jarðvegsskipti, endurnýjun lagna, og nýtt malbik lagt á götuna. Byrjað er að slá upp fyrir nýjum gangstéttum.
- b) Efsti hluti Grundarbrautar var endurnýjuð með jarðvegsskiptum og nýju malbiki og er búið að steypa gangstéttar og er verkið í lokafrágangi.
- c) Naustabúð var endurnýjuð að stórum hluta. Töluverð jarðvegsskipti voru gerð í götunni samhliða því að ný vatnslögn var lögð í götuna. Einnig voru vatnsheimtaugar endurnýjaðar á nokkrum stöðum. Að lokum var gatan malbikuð.
- d) Endurbætur voru gerðar á ráðhúsi Snæfellsbæjar. Húsið var háþrýstipvegið áður en farið var í múrviðgerðir og málun á húsinu. Þakklæðning og þakkantur hússins var komin til ára sinna og var henni skipt út fyrir EPMD dúk og flasningar endurnýjaðar. Á efra þaki hússins var klárað að setja í nýja glugga en beðið var með ísetninguna þar til að farið yrði í endurbætur á þakinu.
- e) Þak á "nýja skólanum" og millibyggingum í Ólafsvík var háþrýstipvegið og málað.
- f) Ný vinnurými í leikskólanum í Ólafsvík voru útbúin og er verið að leggja lokahönd á þá framvæmd.

MPC VHK
ad 11. 31.12
B.A. Vi 10

- Næsti fundur verður þriðjudaginn 7. október kl. 09:00.**

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:20

Kristinn Jónsson
Bóker Arnaldsson.
A. & A. Jón
Baldur Jónsson
Valgerður Kristmannsd.
Smári J. Lúðvíksson
Matthías Páll Gunnarsson

Vagn Ingótt