

32. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 27. janúar 2026 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Björn Arnaldsson, Þórður Tryggvi Stefánsson, Smári Jónas Lúdvíksson, Ragnar Már Ragnarsson, Valgerður Kristmannsdóttir, Ævar Sveinsson og Baldvin Leifur Ívarsson. Matthías Páll og Vagn voru fjarverandi. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

1) Björn fór yfir neðangreinda punkta um framkvæmdir á vegum Hafnarsjóðs:

- a) Vinna við lengingu stálþils um 100.0 m. við Norðurbakka í Ólafsvík heldur áfram. Búið er að keyra út ca. 20.000 m³ af kjarna í fyrirstöðugarð, framkvæmdum við 100.0 m. þilskurð er lokið, búið er að reka niður 51 stálþilspötu og ganga frá stögum og stagbitum. Þá er byrjað að grjótvörja fyrirstöðugarðinn.
- b) Búið er að dýpka 2.300 m² svæði í – 7.0 m. fyrir framan nýtt stálþil við Norðurbakka í Ólafsvík. Þá var einnig dýpkað á 3 stöðum innan hafnar.
- c) Búið er að skipta um alla bryggjupolla á Suðurþili í Ólafsvíkurhöfn. Framkvæmdum lokið.
- d) Búið er að skoða svæði annars vegar innan þjóðgarðsins Snæfellsjökuls á Malarífi og hins vegar við Hellisbraut á Hellissandi varðandi þörf á sjóvörnum. Þörf er á framkvæmdum á báðum stöðum og hefur verið óskað eftir því að þessar framkvæmdir verði settar inn á samgönguáætlun fyrir tímabilið 2026 – 2030.
- e) Búið er að yfirfara, gera við og mála upptökuspil við Arnarstapahöfn og er spilið tilbúið til notkunar.
- f) Unnið var að viðhaldsframkvæmdum að utan á skemmu hafnarsjóðs við Háarif í Rífi. Framkvæmdum var frestað vegna veðurs s.l. haust en verður framhaldið næsta vor.
- g) Búið er að gera við 4 bryggjustiga við Norðurkant í Rifshöfn.
- h) Búið er að yfirfara eftirlitsmyndavélar Rifshafnar og bæta við vélum.
- i) Búið er að endurnýja allan tölvubúnað hafnarsjóðs.
- j) Starfsmenn Vegagerðarinnar komu í september s.l. og gerðu úttekt á öllum innsiglingavitum, baujum og leiðamerkjum til hafna í Snæfellsbæ og var úttektin athugasemdaleus.
- k) Ljósamasturshús fyrir ofan Trébryggjuna við Gilbakka í Ólafsvík var tekið í gegn, bollað, múrað og silanborið að utan. Næsta sumar verður skipt um hurð og húsið málað.
- l) Vatnsbrunnur við Trébryggjuna við Norðurtanga í Ólafsvík var hreinsaður og málaður að innan og skipt um ofna.
- m) Framkvæmdir við lengingu grjótvornar við veginn undir Ólafsvíkurenni verða boðnar út fyrir 15.02. n.k. Um er að ræða 400.0 m. langa grjótvörn þ.e. lengingu um 340.0 m. og endurbyggingu á núverandi grjótvörn um 60.0 m.

2) Ævar fór yfir punkta vegna Áhaldahússins:

- a) Unnið var við að festa niður körfuboltavelli. Festingar soðnar saman og þær boltaðar niður.
- b) Töluvert hefur verið um að vera í söltun og við hálkuvarnir.

AR OK
Onor HTS
SIC JK

- c) Smíðaðar voru hlífar á nýju varmadæluna í sundlauginni.
- d) Gangstéttir gerðar klárar fyrir steypu.
- e) Jólaskrautið tekið niður og það þrifið. Lagað það sem var bilað og allt sett í geymslu.
- f) Ýmislegt annað sem fylgir þessum árstíma.

3) Leifur fór yfir framkvæmdir:

- a) Á Jaðri var lögðuð rennihurð fyrir fundarherbergið og önnur ýmis smáverk unnin.
- b) Lögðuð salernisaðstaða í Tónlistarskólanum í Ólafsvík.
- c) Í leikskólanum í Ólafsvík var lokið við þvottahúsið og settir upp skápar o.fl. Settur var upp segulloki á útihurð við viðbyggingu.
- d) Í leikskólanum á Hellissandi var m.a. skipt út ónýtum ljósum, ásamt fleiri verkefnum.
- e) Sett var upp varmadæla í Tónlistarskólann á Hellissandi.
- f) Í Ráðhúsinu var fundarsalur og hol málað, skipt um gólfefni og settur upp hljóðvistarveggur í fundarsalnum.
- g) Ný útihurð var sett á suðurhlíðina á Félagsheimilinu á Klifi. Þar var líka settur nýr vír í sviðstjöldin.
- h) Í Röst var tengdur ofn á efri hæðinni og byrjuð er vinna við að lagfæra anddyrið. Jafnframt verður farið í að setja ofna baksviðs og í eldhús. Sú vinna mun fara fram í febrúar.

4) Vagn sendi neðangreint vegna grunnskólmannvirkja í tölvupósti.

- a) Hann lýsti ánægju sinni með að vinna er hafin við framkvæmdir við eldhús Grunnskólans í Ólafsvík.
- b) Hafin er forvinna að því hvað gera skuli á skólalóðum beggja skóla norðan heiðar.

5) Ragnar, Smári og Valgerður fóru yfir punkta vegna tæknideildarinnar:

- a) Undirbúningur er hafinn fyrir verkefni sumarsins.
 - i. Byrjað er að leita tilboða í leiktæki sem eru ætluð á leikskólalóðina í Ólafsvík ásamt tækjum á opin leiksvæði.
 - ii. Hönnun á eldhúsi Grunnskólans í Ólafsvík er langt komin og búið er að semja við flesta verktaka um aðkomu þeirra að verkinu og byrjað er að leita tilboða í efni til verksins.
 - iii. Búið er að kaupa nýja veltipönnu sem verður sett upp í eldhúsinu.
 - iv. Búið er að magntaka klæðningu utan á tónlistaskólann og bókasafnið og verður farið í að mæla þá glugga sem þarf að endurnýja í vikunni og í framhaldi fara þeir í pöntun.
 - v. Einnig verður farið í endurbætur á eldhúsi leikskólans í Ólafsvík.
 - vi. Verið er að vinna að undirbúningi að nýju saunahúsi í sundlaugargarðinum í Ólafsvík.
 - vii. Auk ofantalina verkefna eru fleiri verk sem eru í undirbúningi.
- b) Nýir gluggar sem búið er að kaupa verða settir í Pakkhúsið í Ólafsvík á vormánuðum. Búið er að fá verktaka í verkið.
- c) Verið er að vinna í að koma veiðarfærum og öðru rusli í vatnsverksmiðjugrunni í réttan farveg.
- d) Nýtt kerfi fyrir móttöku sorps verður komið í gagnið um mánaðarmótin.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ragnar', 'Smári', and 'Valgerður', along with other initials like 'UK' and 'PT'S'.

- e) Hreinsitækni var kölluð til, til að hreinsa stíflaðan brunn við Munaðarhól. Notaðar voru gríðarlega öflugar græjur sem hreinsuðu allar lagnir að stofni og upp heimtaugar. Mikið magn af fitu var í lögnum. Bíllinn var jafnframt nýttur í önnur verkefni.
- f) Búið er að gefa út nýtt sorphirðudagatal fyrir 2026.
- g) Undanfarnar vikur og mánuði hafa verið haldnir fundir vegna Almyrkvans sem verður 12. ágúst n.k. Fundað hefur verið með starfsmönnum Þjóðgarðsins, lögreglunni, aðstandendum tónlistarhátíðar sem verður á Hellissandi, Vegagerðinni og fleiri aðilum.
- h) Tillaga að breyttu deiliskipulagi er í auglýsingu vegna stækkunar á byggingarreit þjónustuhúss Hótel Arnarstapa.
- i) Unnið er að hönnun á bættri aðkomu að Röstinni. Verkið felur í sér að setja upp ramp að framanverðu og steypar verða nýjar tröppur.
- j) Auk þeirra verkefna sem talin eru upp hér að ofan eru dagleg verkefni hjá tæknideildinni er varða þjónustu við íbúa, endurnýjun lóðarleigusamninga, breytt landamerki, yfirferð teikninga, úttektir, skipulagsmál, verkefni tengd opnum svæðum og framkvæmdum bæjarins, svo eitthvað sé nefnt.

6) Kristinn fór yfir nokkra punkta:

- a) Búið er að setja upp varmadælu í sundlauginu í Ólafsvík og verður hún tekin í notkun í næstu viku.
- b) Innleiðing á skipulagi verklegra framkvæmda 2026 gengur vel.
- c) Verið er að taka upp nýtt skjalastjórnunarkerfi og mun það verða tekið í notkun fljótlega.
- d) Kominn er af stað starfshópur til að gera þarfagreiningu á tækjakaupum fyrir slökkviliðið.
- e) Bæjarstjóri vildi nota tækifærið og þakkaði Birni kærlega fyrir samstarfið í framkvæmdateyminu, en þetta er síðasti fundur hans sem hafnarstjóra. Tóku aðrir fundarmenn undir það.
- f) Björn þakkaði öllum fyrir samstarfið á sínum síðasta framkvæmdateymisfundi.

Næsti fundur verður þriðjudaginn 3. mars kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:20

Kristinn Þórunnsson
Þórunn Þórunnsson
Jónas S. Stefánsson
Baldur L. Þórunnsson
Smari J. Lögveitsson
Valgerður Kristmannsdóttir
Ólafur Þórunnsson
Alex Alex
Ólafur Þórunnsson